DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
MILJØLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Magleby Vandværk Vandværksvænget 4, Magleby 4672 Klippinge Att.: Ole Olsen	Sagsnavn:	Magleby Vandværk Begrænset kontrol
Prøver modtaget:	28-03-2011	Analyse påbegyndt:	28-03-2011
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl

Rapportdato:	31-03-2011								
Rapport nr.:	1113-620								
Bilag:	0								
Lab. nr.	1113-620-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	JC								
Udtaget fra dato:	28-03-2011								
kl.:	10:40								
Prøve ID	Køkkenhane bl. batteri Oldekrogen 14								
Parameter				Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Farve	Ingen						Subjektiv vurdering*		
Lugt	Ingen lugt						Subjektiv vurdering*		
Smag	Normal						Subjektiv vurdering*		
Udseende	Klar						Subjektiv vurdering*		
Temperatur	6,8					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
pH	7,3						DS 287:1978, Felt		+/- 0,1
Ledningsevne, 25°C	83,9					mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %
Ilt	9,8			5		mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 10 %
Jern	0,015				0,2	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0,001	+/- 10 %
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Kimtal 22 °C	2				200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)

Overskridelser: ingen

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 1449 af 11. december 2007.

Rapport sendes med post til:
Magleby Vandværk, Ole Olsen, Vandværksvænget 4, Magleby, 4672 Klippinge

Rapport sendes pr. E-mail til:
Magleby Vandværk, Ole Olsen, jovandoo@post12.tele.dk
Stevns Kommune, tekmil@stevns.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Karina Folmer
Kemiingeniør